

በአዲስ አበባ የብሄራዊ ስታዲየም ግንባታ 25 በመቶ ተጠናቀቀ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 06፣ 2009 (ኤፍ.ቢ.ሲ) በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ እየተገነባ ያለው ብሄራዊ ስታዲየም ግንባታ ስራ 25 በመቶ ደረሰ።

የግንባታ ስራው ከተጀመረ 10 ወራት የተቆጠረ ሲሆን እስካሁን የአፈር ቁፋሮው በመገባደዱ የኮንክሪት ሙሊትና የብረት ማንጠፍ ስራ እየተከናወነ ይገኛል።



የግንባታው ተቆጣጠሪ ኢንጅነር መለሰ ለማ የግንባታ ስራው በተያዘለት ጊዜ ተቃራኒ በሆነ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።

አሁን ያለው የግንባታ ስራ 25 በመቶ የደረሰ ቢሆንም ከተጀመረበት ቀን አንጻር ግን ግንባታው 30 በመቶ መድረስ ነበረበት ነው ያሉት።

ይህም ሊሆን የቻለው ግንባታው እንደተጀመረ አካባቢ የግንባታ እቃዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ሀገር ውስጥ ባለመግባታቸው ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል።

እንደ ኢንጅነሩ ገለፃ አሁን የግንባታ እቃዎች ሙሉ ሙሉ በመሟላታቸው ስራው በፍጥነት መከናወኑን ይቀጥላል።

ግንባታው ከደረጃዎች ምድባ ኤጀንሲና ሌሎች ገለልተኛ ተቋማት የግንባታ ጥራቱ እየተፈተሽ በመከናወን ላይ መሆኑንም አስረድተዋል።



በቻይናው ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ኩባንያ የሚገነባውና 60 ሺህ ተመልካቾችን የመያዝ አቅም ያለው ይህ ስታዲየም ከ2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የመጀመርያው ምዕራፍ ግንባታ የሚከናወን ይሆናል።

የስታዲየሙን ግንባታ በሁለት ዓመት ተኩል በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ዝግጁ ለማድረግ እቅድ ተይዟል።

ምንጭ፡- ኢ.ኬአ